REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO
Dirección Nacional de Planificación
PROYECTOS DE INVERSIÓN / AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
Mes de Julio 2021

Código SNIP	Partida ISTMO	Partida	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto (En que consiste)	Objetivos	Metas para la presente vigencia	Costo Total del Proyecto B/.	Fecha en que Inicio del Proyecto	Fecha Fin del Proyecto	Años de Ejecución que lleva el proyecto	Etapa Administrativa	Fecha de Orden de Proceder	Nombre de la Empresa a Cargo del Proyecto	Presupuesto Ley 2021	Presupuesto Modificado (31-07-21)	% Ejecución Financiera al 31 de JULIO de 2021	% de Ejecución Física	% de Ejecución Física Acumulada (Total Plurianual)	Población Beneficiaria	Productores Beneficiarios	Sector	Provincia	Distrito	Corregimiento	Describir actividades de avance físico, durante el 2021
											TOTAL			B/.98.503.532.00	B/. 128.952.472.00	61%	14%	14%							
														B/. 80.938.185.00	B/. 124.426.441.00	61%	14%	14%							
			COMERCIALIZACIÓN BASICA																						
7579		270.1.1.01.01	Fortalecimiento de Ferias de Productos Básicos (Bolsas Básicas Familiar)	El proyecto consiste en proveer una bolsa básica como alternativa a precios accesibles de compra con productos frescos y de calidad (vegetales, hortalizas y tubérculos) y otros productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar (arroz, azúcar, aceite, etc.).	El objetivo es ofrecer a la población panameña bolsas familiares a precios bajos con productos frescos, de calidad y nutritivos, con el propósito de co ayudar en las necesidades prioritarias de las familias e evcius recursos a nivel nacional.	250,000 BOLSAS		ene-21	dic-21	Proyecto de Continuidad	N/A	N/A	N/A	B/. 4,000,000.00	B/.0.00	0%	0%	N/A	250,000		Agropecuario	Nivel Nacional			A raíz de la pandemia de Covid 19, el Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció el 11 de marzo del 2020 que los programas de Ferias Y Tiendas en todo el país estarán suspendido de manera temporal en atención a las medidas de bioseguridad señaladas por el Ministrio de Salud de evitar desarrollar actividades masivas de conglomeración..
14086.000	127010114	270.1.1.01.14	Asistencia Alimentaria Jumbo Tiendas (Programa de Solidaridad Alimentaria)	El proyecto esta dirigido garantizar a la población de escasos ricursos el acceso de productos alimenticios de buena calidad a precios modicos de forma permanente a través de puestos de venta que se instalaran en la comunidad a nivel nacional.	El establecimiento de 11 tiendas con el propósito de ofrecer de forma permanente a la población de escasos recursos productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar y a bajos costo en varios distritos a nivel nacional.	11 TIENDAS		ene-21	dic-21	Proyecto de Continuidad	Ejecución	N/A	N/A	B/. 20.819.076.00	B/.7,557,693.00	41%	2%	N/A	300,000 Personas	483 Productores de Arroz	Agropecuario	Chiriquí (1), Coclé (1),Panamá (2); Tiendas administradas por el IMA..	David,Rio Hato,Juan Díaz y calidonia., Panamá.		A raíz de la pandemia de Covid 19, el Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció el 11 de marzo del 2020 que los programas de Ferias Y Tiendas en todo el país estarán suspendido de manera temporal en atención a las medidas de bioseguridad señaladas por el Ministrio de Salud de evitar desarrollar actividades masivas de conglomeración..
14207.000	127010115	270.1.1.01.15	Implementación de las Jumbo Ferias "Mi Feria - Salatina" (Programa de Solidaridad Alimentaria)	El proyecto consiste en ejecutar Ferias denominadas MI FERIA en áreas geográficas estrategicas del ambito nacional , donde los productores y empresas ofertan los alimentos que conforman la canasta familiar los cuales han sido seleccionadas por nivel de preferencia de locconsumidores y en donde podran adquirir productos de calidad e inocuas accesibles, mas bajos que en los supermercados.	Vincular directamente a consumidores, personas jefes de familias con los productores y empresas que ofertan productos de la canasta básica de alimentos, a fin de contribuir a la reducción de los costos de adquisición para los consumidores.	2,100 JUMBO FERIAS A REALIZAR		ene-21	dic-21	Proyecto de Continuidad	Ejecución	N/A	N/A	B/. 56.119.100.00	B/.11,868,748.00	32%	14.0%	N/A	467,130	500 Productores Participantes y unos 31 Expositores en los puntos de Ventas	Agropecuario	Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, Bocas del Toro,Darién,Colón, Panamá y Panamá Oeste	David,Santiago,Chitré,Penonomé, Las Tablas, Changuinola, Santa Fe, Buena Vista,Cuatro Altos,La 24 de Diciembre, Juan Díaz, Sitio Panamá, Tocumen, Pacora, Arraiján, Chorrera, Chame y San Carlos		A raíz de la pandemia de Covid 19, el Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció el 11 de marzo del 2020 que los programas de Ferias Y Tiendas en todo el país estarán suspendido de manera temporal en atención a las medidas de bioseguridad señaladas por el Ministrio de Salud de evitar desarrollar actividades masivas de conglomeración..
		127010117	Bolsas Solidarias	Es un apoyo solidario a los ciudadanos afectados por la pandemia del covid 19 para cubrir parte de sus necesidades básicas de alimentos, mientras dure el estado de emergencia Nacional decretado antes la crisis sanitarias.Consiste en bolsas de comida.	Consiste en la entrega de un apoyo solidario de una bolsa de comidad para cubrir parte de sus necesidadeds básicas de alimentos a la población afectadas mientras dure la pandemia de covid 19 .	1,350,000 Familias Afectadas por la Pandemia.		En-21	dic-21	1 año	Ejecución			B/.0.00	B/.107,000,000.00	66%	15%	15%							Con la firma del decreto Ejecutivo N|400 e 27 de marzo del 2020, se crea el Plan Panamá Solidario que entre los propositos es de paliar los defectos demandas de la situación que afecta a la poblacion. Es una asistencia a mitigar el impacto economico que la pandemia de covid. 19. Segun reviste informativo del Gobierno Nacional Acción N° 46 de la semana del 9 al 14 de agosto se han entregado 9,810,993 bolsas solidarias en todo el país. Este programa se obestiene con la compra de productos nacionales.
			MODERNIZACION SERVICIOS AGROPECUARIOS											B/.17.392.074.00	B/.2.248.533.00	35%	11%	11%							
5683.000		270.1.2.02.01	Fortalecimiento del Programa de ferias del Productor a nivel nacional (Feria Itinerante). Pertenece al Programa de Solidaridad Alimentaria).	*Fortalecer el programa de ferias libres del productor a nivel nacional e incrementar el mercadeo agrícola; tiene como finalidad facilitar el acercamiento entre productores y consumidores como formula de garantizar fuentes de empleos a los trabajadores del campo y ofrecer al consumidor productos frescos de buena calidad y precios accesibles.	Facilitar el acercamiento entre productores y consumidores como fórmula de garantizar ingresos y fuentes de empleo a los productores y trabajadores del campo; y ofrecer al consumidor productos frescos de buena calidad a precios accesibles.	1,825 Ferias a Realizar	B/.0.00	ene-21	dic-21	Proyecto de Continuidad	Ejecución	N/A	N/A	B/.3,500,000.00	B/.68,679.00	17%	4%	N/A	124,843	500 Productores que Aprovechan un Mercado Directo para la Venta de sus Productos y a más de 40 Empresas.	Agropecuario	Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, Bocas del Toro,Darién,Colón, Panamá y Panamá Oeste	David,Santiago,Chitré,Penonomé, Las Tablas, Changuinola, Santa Fe, Buena Vista,Cuatro Altos,La 24 de Diciembre, Juan Díaz, Sitio Panamá, Tocumen, Pacora, Arraiján, Chorrera, Chame y San Carlos		A raíz de la pandemia de Covid 19, el Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció el 11 de marzo del 2020 que los programas de Ferias Y Tiendas en todo el país estarán suspendido de manera temporal en atención a las medidas de bioseguridad señaladas por el Ministrio de Salud de evitar desarrollar actividades masivas de conglomeración..
			PROYECTOS DE INVERSION/ AVANCE FINANCIERO Y FISICO RESUMEN AÑO: 2021 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PREDIOPECES, SILOS Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO.											B/.13,892,074.00	B/.2,179,854.0	35%	16%	16%							
5683.000		270.1.2.03.03	Frigorífico de Chitré - Herrera	* Construcción de bodega da almacenamiento de productos, oficinas nuevas para la regional, adecuación de la acometida del sistema eléctrico, cerca perimetral, cambio de todos los portones y accesos y salida del area	**Componente 1**. Adecuación de bodega y cerca perimetral.	**poder contar con una bodega y cerca perimetral en opticas condiciones para su funcionamiento y seguridad.**					Planificación			B/.1,300,000.00	B/.255,805.0	0%	0.0%	0.0%	Un promedio de 750 Productores independientes empresas aerocomerciales, agroexportadores y Agroindustrias relacionadas con la actividad de Producción, Mercadeo y Comercialización de productos agropecuarios destinados al mercado interno y externo a nivel regional.	Herrera	Chitré	Chitré	En etapa de planificación.		
13338.004	127020304	270.1.2.03.04	Rehabilitación del Molino La Campiña - Coclé	* Diseño, desarrollo de planos, aprobación de planos, suministro e instalación de materiales, equipo e mano de obra para una (1) báscula electrónica para pesaje de un contenedor de "60" pies, junto a su cabezal, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa y Construcción de una caseta (1) control.	**Componente 1**. Instalación de una báscula electrónica para pesaje de "60"pies, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa y la construcción de una caseta control.	**Disponer de la instalación de una báscula electrónica en óptimas condiciones, para la prestación de servicios a los productores; donde sea una fuente confiable garantizando la información., permitiendo utilizarse para los fines correspondientes.**	B/.99,432.00	ene-18	dic-21	3	Ejecucion	02-oct-18	Arquitectura y Tecnologia Civil, S.A.	B/.1,300,000.0	B/.498,577.0	18% 28%	57% 70%	57% 70%	Con el proceso de rehabilitación y equipamiento total del Molino La Campiña, el proyecto pretende beneficiar un promedio de 483 entre productores de arroz.	Coclé	Penonomé	Llano Marin	*** Contrato N° .DAL-018-2017** * Adelanto del 25% por un monto de 27,302.00 * Adenda 01-2019 - Extensión de tiempo, se va a cambiar el tiempo adicional hasta el 31 de diciembre/2021 y se encuentra en subsanación en el IMA. * El contratista presento una cuenta de avance por B/. 60,000.00 en noviembre de 2020 que quedó / vigencia expirada.		
				* Adecuación de la oficina de laboratorio y compra de equipo de laboratorio	**Componente 2**. Adecuación de la oficina de laboratorio y la instalación de equipos de laboratorio modernos.	**Contar con una oficina acondicionada con laboratorios modernos para ser utilizados como fuente de verificacion y veracidad de la calidad de los productos recibidos; y poder realizar la separacion correcta de granos.**	B/.78,160.00	ene-18	dic-21	3	Ejecución	19-feb-18	Construcciones y Materiales El Roble, S.A.			26%	100%	100%					**Contrato N°. DAL - 019 del 12/agosto/2017** * Adelanto del 25% por un monto de B/. 20,360.00. * El proyecto fisicamente ha concluido. Se encuentra en la fase de cierre administrativo.		
				* Diseño, Desarrollo, Desmonte, Suministro e instalación de equipos y mano de obra para la rehabilitacion del techo, distribución eléctrica y confección de viga ducto hacia el panel principal de la bodega N° 2, iluminación interna y externa de la bodega, adecuación de las oficinas administrativas y baños internos de la bodega N° 1 de productos y rehabilitación de paredes perimetrales del Molino La Campiña.	**Componente 3**. Adecuación de la bodega 1 y 2 de techo, distribución eléctrica, oficinas, baños y paredes perimetrales	**Disponer de una instalación en óptimas condiciones para la prestación de los servicios agroindustriales (Filado, secado, almacenamiento, clasificación y empaque de granos), que garantice la soberanía y seguridad alimentaria y que condyuven al aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas para el consumo nacional e internacional.**	B/.906,893.13	may-21			Evaluación de propuestas					0%	0%	0%					* Se realizó Acto Público / Mejor Valor **N° 2021-2-70-0-02-LV-007315.** * Recepción de propuesta - 07/07/2021. * Las propuestas se encuentran en la comisión evaluadora 09/7/2021. * 10/8/2021 se dicta la "Resolución DG-DAL-062-2021 del 9/8/2021, Resuelve anular totalmente el informe de la Comisión Evaluadora publicado el 02/8/2021 y ordenar un nuevo análisis total de las propuestas a través de una nueva Comisión Evaluadora".		
							B/.178,341.00							B/.7,392,074.0	B/. 237,128.0	18%	57%	57%	Un promedio de 650 entre pequeños productores, empresas agroindustriales y agroexportadores relacionadas con la actividad agropecuaria.	Chiriquí	David	David			
13338.003	127020305	270.1.2.03.05	Rehabilitación de Silo San Pablo, Chiriquí	* Diseño, desarrollo de planos, aprobación de planos, suministro e instalación de materiales, equipo e mano de obra para una (1) báscula electrónica para pesaje de un contenedor de "60" pies, junto a su cabezal, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa.	**Componente 1**. Instalación de una báscula electrónica para pesaje de "60"pies, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa.	**Disponer de la instalación de una báscula electrónica en óptimas condiciones, para la prestación de servicios a los productores; donde sea una fuente confiable garantizando la información., permitiendo utilizarse para los fines correspondientes.**	B/.100,181.00	ene-18	dic-21	3	Ejecucion	02-oct-18	Arquitectura y Tecnologia Civil, S.A.			28%	70%						*** Contrato N° .DAL-018-2017** * Adelanto del 25% por un monto de 27,302.00 * Adenda 01-2019 - Extensión de tiempo hasta julio 2021, la adenda ha sido subsanada; se va a cambiar el tiempo adicional hasta el 31 de diciembre de 2021 por subsanación en el IMA.		
				*Adecuación de la oficina de laboratorio y compra de equipo de laboratorio	**Componente 2**. Adecuación de la oficina de laboratorio y la instalación de equipos de laboratorio modernos.	**Contar con una oficina acondicionada con laboratorios modernos para ser utilizados como fuente de verificacion y veracidad de la calidad de los productos recibidos; y poder realizar la separacion correcta de granos.**	B/.78,160.00	ene-18	dic-21	3	En ejecución	19-feb-18	Construcciones y Materiales El Roble, S.A.			26%	100%	100%					**Contrato N°. DAL - 019 del 12/agosto/2017** * Adelanto del 25% por un monto de B/. 20,360.00 * El proyecto fisicamente ha concluido y se encuentra en la etapa de cierre administrativo.		
				* Planos, demolición, desmontaje, transporte de la planta de almacenamiento de granos.	**Componente 3**. Desmonte de la Planta de Almacenamiento de granos.	**Realizar la demolición y desmontaje de almacenamiento de granos, con el debido procedimiento y asegurando la seguridad durante se realice la misma.**	1,143,981.41	jul-21			Presentación/propuestas					0%	0%	0%					**Acto N°. 2021-2-70-0-04-LP-008100** * Fecha de la publicación del Pliego de Cargos 30/7/2021. * Presentación de propuestas 19/8/2021.		
							B/.2,875,287.76						B/.1,000,000.00	B/.446,483.0	89%	86%	86%	Un promedio de 1,500 entre pequeños y medianos productores de maíz y arroz de la región de asuera, empresas agroindustriales dedicadas al procesamiento de granos.	Los Santos	Los Santos	Los Angeles Botello			
13338.005	127020305	270.1.2.03.06	Rehabilitación de Silo La Honda, Los Santos	* Estudio, levantamiento de lo existente, diseño, desarrollo, aprobación de planos de construcción y construcción de cuatro (4) silos metálicos y componentes con capacidad de 25,000 Qq C/U , rehabilitación de los silos de trabajo, conos y transportadores, estructura central , de las bases de los silos existentes, suministro de Pre-limpiadoras y secadoras.	**Componente 1**. Rehabilitación de la planta agroindustrial	**Disponer de la instalación en óptimas condiciones para la prestación de los servicios agroindustriales (Filado, secado, almacenamiento, clasificación y empaque de granos), que garantice la soberanía y seguridad alimentaria y que condyuven al aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas para el consumo nacional e internacional.**	B/.2,697,695.76	jul-17	nov-21	3	Ejecución	21-jul-17	Urban Company, S.A.			88%	86%	86%					**Contrato N° DAL - 09 - 2016.** * Se le ha cancelado a la empresa un monto de B/. 1,857,648.15 al 30/7/2021. * Al contratista se le aprobó un tiempo adicional hasta el 19 de noviembre de 2021 para que finalice la obra.		
				* Diseño, desarrollo de planos, aprobación de planos, suministro e instalación de materiales, equipo de mano de obra para una (1) báscula electrónica, para el pesaje de un contenedor de "60" pies, junto a su cabezal, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa.	**Componente 2**. Instalación de una báscula electrónica para pesaje de "60"pies, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa.	**Disponer de una instalación de una báscula electrónica en óptimas condiciones, para la prestación de servicios a los productores; donde sea una fuente confiable garantizando la información., permitiendo utilizarse para los fines correspondientes.**	B/.99,432.00	ene-18	dic-21	3	Ejecución	02-oct-18	Arquitectura y Tecnologia Civil, S.A.		B/.0.00	27%	70%	70%					*** Contrato N° .DAL-018-2017** * Adelanto del 25% por un monto de 27,302.00 * Adenda 01-2019 - Extensión de tiempo hasta julio/2021, la adenda se se ha subsanado, se procede a cambiar el tiempo adicional hasta el 31/dic/2021. Y se encuentra en el IMA por subsanación..		

				* Adecuación de la oficina de laboratorio y compra de equipo de laboratorio	**Componente 3**. Adecuación de la oficina de laboratorio y la instalación de equipos de laboratorio modernos.	**Contar con una oficina acondicionada con laboratorios modernos para ser utilizados como fuente de verificacion y veracidad de la calidad de los productos recibidos; donde se pueda realizar la separación correcta de granos.**	B/. 78,160.00	ene-18	dic-21	3	Ejecución	19-feb-18	Construcciones y Materiales El Roble, S.A.		B/. 0.00	**26%**	100%	100%					**Contrato N°. DAL - 019 del 12/agosto/2017** * Adelanto del 25% por un monto de B/. 20,360.00 * El proyecto físicamente ha concluido y se encuentra en la etapa de cierre administrativo.		
				* Cambio de todo el techo de la bodega de productos junto con sus cerriolas, tensores y tratamiento de las vigas H, instalación de canal con sus bajantes nuevas, estractores, malla expandida para aves entre zinc, adecuación del sistema eléctrico.	**Componente 4**. Rehabilitación de Bodegas de almacenaje.	**Realizar la Rehabilitacion de la bodega de almacenaje, donde se podrá contar con un ambiente y luminaria propicio para el debido almacenamiento y visibilidad de los productos, donde permita ser mas eficientes y poder brindar un servicio de calidad.**					Planificación					**0%**	0%	0%					En fase / Planificación		
13338.006		**270.1.2.03.07**	**Rehabilitación de Frigorífico Juan Díaz, Panamá**				B/. 177,592.00							B/. 1,000,000.0	B/. 337,166.0	**18%**	**57%**	**57%**	El proyecto beneficiará un promedio de 400 productores nacionales, empresas agroindustriales y agroexportadores relacionados con la actividad de producción, mercadeo y comercialización de productos agropecuarios perecederos destinados al mercado nacional.	Provincia de Panamá	Panamá	Juan Díaz				
				* Diseño, desarrollo de planos, aprobación de planos, suministro e instalación de materiales, equipo e mano de obra para una (1) báscula electrónica para pesaje de un contenedor de "60" pies, junto a su cabezal, con su respectiva contrucción de su base de concreto sin fosa y Contrucción de una caseta (1) control.	**Componente 1**. Instalación de una báscula electrónica para pesaje de "60"pies, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa y la construcción de una (1) caseta control.	**Disponer de la instalación de una báscula electrónica en óptimas condiciones, para la prestación de servicios a los productores; donde sea una fuente confiable garantizando la informacion , permitiendo utilizarse para los fines correspondientes.**	B/. 99,432.00	ene-18	dic-19	2	Ejecución	02-oct-18	Arquitectura y Tecnologia Civil, S.A.		B/. 0.00	**27%**	70%	70%					*** Contrato N°. DAL-018-2017** * Adelanto del 25% por un monto de 27,302.00 * Adenda 01-2019 - Extensión de tiempo, hasta julio 2021, la adenda ha sido subsanada. Se va a cambiar el tiempo adicional hasta el 31/dic/2021. Y se encuentra en el IMA por subsanación.		
				* Adecuación de la oficina de laboratorio y compra de equipo de laboratorio	**Componente 2** Adecuación de la oficina de laboratorio y la instalación de equipos de laboratorio modernos.	**Contar con una oficina acondicionada con laboratorios modernos para ser utilizados como fuente de verificacion y veracidad de la calidad de los productos recibidos; donde se pueda realizar la separación correcta de granos.**	B/. 78,160.00	ene-18	dic-19	2	Ejecución	19-feb-18	Construcción y Materiales el Roble		B/. 0.00	**26%**	100%	100%					**Contrato N°. DAL - 019 del 12/agosto/2017** * Adelanto del 25% por un monto de B/. 20,360.00 * El proyecto físicamente ha concluido y se encuentra en la fase de cierre administrativo.		
				* Cambio de todo el techo de zinc de la bodega de productos junto con sus cerriolas, tensores y tratamiento de las vigas H, instalación de canal con sus bajantes nuevas, extractores, mallas expandidas para aves entre zinc * Instalación de lámparas en la bodega.	**Componente 2**. Adecuación de bodega de almacenaje.	**Realizar las adecuaciones correspondientes de la bodega de almacenaje, para asi poder brindar un servicio de calidad.**					Planificación					**0%**	0%	0%					Fase/planificación		
13338.009	**127020008**	**270.1.2.03.08**	**Rehabilitación de Silo de San Miguelito (Silos Panamá)**											B/. 1,000,000.0	B/. 218,808.0	**50%**	**50%**		Un promedio de 400, entre productores nacionales, empresas agroindustriales y agroexportadoras relacionadas con la actividad de producción y agrocomercial.	Panamá	San Miguelito	Amelia Denis de Icaza				
				* Aprobación de planos, desmonte, demolición, transporte de la planta de almacenamiento de granos.	**Componente 1**. Desmonte y trasnporte de planta de almacenaje de granos.	**Realizar la demolición y desmontaje de almacenamiento de granos, con el debido procedimiento y asegurando la seguridad durante se realice la misma.**	B/. 353,116.18	ene-17	dic-19	2	Concluida	11-oct-18	Construcción y Materiales el Roble, S.A.			**100%**	100%	100%					Contrato N°. DAL - 027 - de 2017 * Orden de Proceder - DG-RIAD-do-1067/2018 del 11/octubre/2018. * Plazo de entrega del proyecto 90 días calendario. * Pago a la empresa por la suma de B/. 206,140.09 al 30 /5/2019 * El proyecto físicamente ha finalizado. * Al 30/junio /2021 el proyecto financieramente ha sido cancelado en su totalidad.		
				* Remodelación total del techo de la bodega de almacenaje de granos AMCO, suministro e instalación de lámparas en la bodega	**Componente 2**. Rehabilitación de bodega de almacenaje.	**Disponer de una instalación en óptimas condiciones para la prestación de los servicios agroindustriales correspondientes.**					Planificación					**0%**	0%	0%					Fase/Planificación		
							B/. 178,341.00							B/. 1,000,000.0	B/. 185,887.0	**46%**	**85%**	**85%**	Un promedio de 162 productores, asociación de maiz y sorgo, cooperativas y empresas agroindustriales.	Veraguas	Santiago	Altos de Marbrisito				
13338.002	**127020308**	**270.1.2.03.09**	**Rehabilitación de Silo La Barrera, Veraguas**	* Diseño, desarrollo de planos, aprobación de planos, suministro e instalación de materiales, equipo e mano de obra para una (1) báscula electrónica para pesaje de un contenedor de "60" pies, junto a su cabezal, con su respectiva contrucción de su base de concreto sin fosa.	**Componente 1**. Instalación de una báscula electrónica para pesaje de "60"pies, con su respectiva construcción de su base de concreto sin fosa.	**Disponer de una instalación de una báscula electrónica en óptimas condiciones, para la prestación de servicios a los productores; donde sea una fuente confiable garantizando la informacion , permitiendo utilizarse para los fines correspondientes.**	B/. 100,181.00	ene-18	dic-19	2	Ejecución	02-oct-18	Arquitectura y Tecnologia Civil, S.A.			**27%**	70%	70%					*** Contrato N°.DAL-018-2017** * Adelanto del 25% por un monto de 27,302.00 * Adenda 01-2019 - Extensión de tiempo, hasta julio 2021, la adenda ha sido subsanada, Se va a cambiar el tiempo adicional hasta el 31/dic/2021. Y se encuentra en el IMA por subsanación.		
				* Adecuación de la oficina de laboratorio y compra de equipo de laboratorio.	**Componente 2.** Adecuación de la oficina de laboratorio y la instalación de equipos de laboratorio modernos.	**Contar con una oficina acondicionada con laboratorios modernos para ser utilizados como fuente de verificacion y veracidad de la calidad de los productos recibidos; donde se pueda realizar la separación correcta de granos.**	B/. 78,160.00	ene-18	dic-12	2	Ejecución	19-feb-18	Construcciones y Materiales el Roble, S.A.			**26%**	100%	100%					**Contrato N°. DAL - 019 del 12/agosto/2017** * Adelanto del 25% por un monto de B/. 20,360.00 * El proyecto físicamente ha concluido y se encuentra en la fase final de cierre administrativo.		
12303			**Equipamiento**	Adquisición de Equipo para los proyectos de Inversión.	Adquisición de maquinaria y equipos a utilizarse en cumplimiento de las funciones programaticas de la institución.	**Disponer de todos los materiales y equipamiento necesarios al personal de la institucion, para poder utilizarse en cumplimiento de las funciones correspondientes.**		ene-18	dic-21	3	Ejecución			B/. 173,273.0	B/. 277,498.0	**86%**	0%	0%							